

ATTESTATION DE RÉALISATION D'OPÉRATION CEE

FICHE BAR-SE-109

DESEMBOUAGE DE SYSTEME DE CHAUFFAGE COLLECTIF

ENERGIE NOVA

60 Rue FRANCOIS 1 ER
75008 PARIS
SIRET 933 487 795 00017

Représenté par **M. TAMOYAN Hamlet**, en qualité de Président 0767847049
direction@energie-nova.com

RC Décennale ERGO contrat n° 25076156863
Qualification Qualisav Spécialité Désembouage N° 31376 - ID N° S01810

BENEFICIAIRE

RABATHERM HECS

21 RUE D'ANJOU
92600 ASNIERES-SUR-SEINE

SIRET
MAIL
TEL

44261333700033
contact@rabatherm-hecs.fr
01 84 80 90 08

REPRESENTE PAR
FONCTION

M. Offel De Villaucourt Charles
Gérant

1. INFORMATIONS TECHNIQUES DE L'OPERATION

Adresse du bâtiment	
Nature de l'opération	Désembouage du système de distribution par boucle d'eau d'une installation collective de chauffage
Nombre de logements concernés	logements
Type d'installation de chauffage	Chaudière hors condensation
Puissance nominale de la chaudière	kW
Nombre d'émetteurs desemboués	émetteurs
Nature du réseau	Acier
Volume d'eau total du circuit	L
Zone climatique	H1
Période d'exécution	Du
Réactif desembouant utilisé	SENTINEL X800
Réactif inhibiteur utilisé	SENTINEL X100
Nombre de bâtiments	
Nombre de logements par Bâtiments	

2. ETAPES DE L'OPERATION REALISE E

(Conformément à la procédure standard BAR-SE-109 et au descriptif facture)

1. PREPARATION ET INJECTION

- Diagnostic technique initial (pression, étanchéité, températures)
- Injection de SENTINEL X800 (dosage : 1% du volume d'eau)
- Circulation générale (4h min. à 50-60°C) et par réseau (2h/sens)

2. RINÇAGE ET CONTROLE

- Évacuation complète du desembouant et rinçage intensif (3x volume/réseau)
- Remise en pression et purge d'air

3. PROTECTION ET FINALISATION

- Vérification/nettoyage des filtres existants
- Injection de SENTINEL X100 (dosage : 1% du volume d'eau)
- Contrôles finaux et mise en service

3. CERTIFICATION

Je soussigné, **M. TAMOYAN Hamlet** président de **ENERGIE NOVA**, atteste que :

- Les travaux de débouage ont été réalisés conformément aux techniques professionnelles et aux bonnes pratiques du secteur.
- L'opération est conforme :
 - À la fiche CEE BAR-SE-109
 - Au devis référencé **ENR-2025-29-D** du
 - Aux normes techniques du ministère de la Transition énergétique.
- Les produits utilisés (SENTINEL X800/X100) sont agréés par le ministère de la Santé.

Fait à Paris, le

M. TAMOYAN Hamlet
Président de **ENERGIE NOVA**



ENERGIE NOVA
60 rue François 1er
75008 PARIS
SIRET 933 487 795 00017
contact@energienova.com