



**ENERGIE NOVA**



## ATTESTATION DE RÉALISATION D'OPÉRATION CEE FICHE BAR-SE-109 DÉSEMBOUAGE DE SYSTÈME DE CHAUFFAGE COLLECTIF

### **ENERGIE NOVA**

60 Rue FRANCOIS 1 ER  
75008 PARIS  
SIRET 933 487 795 00017

Représenté par **M. TAMOYAN Hamlet**, en qualité de Président 0767847049  
direction@energie-nova.com

RC Décennale ERGO contrat n° 25076156863  
Qualification Qualisav Spécialité Désembouage N° 31376 - ID N° S01810

### BENEFICIAIRE

### RABATHERM HECS

21 RUE D'ANJOU  
92600 ASNIERES-SUR-SEINE

SIRET  
MAIL  
TEL

44261333700033  
contact@rabatherm-hecs.fr  
01 84 80 90 08

REPRESENTE PAR  
FONCTION

M. Offel De Villaucourt Charles  
Gérant

## **1. INFORMATIONS TECHNIQUES DE L'OPERATION**

Adresse du bâtiment	Désembouage du système de distribution par boucle d'eau d'une installation collective de chauffage logements
Nature de l'opération	Chaudière hors condensation
Nombre de logements concernés	kW
Type d'installation de chauffage	émetteurs
Puissance nominale de la chaudière	Acier
Nombre d'émetteurs désemboués	L
Nature du réseau	H1
Volume d'eau total du circuit	Du
Zone climatique	SENTINEL X800
Période d'exécution	SENTINEL X100
Réactif désembouant utilisé	
Réactif inhibiteur utilisé	
Nombre de bâtiments	
Nombre de logements par Batiments	

## **2. ETAPES DE L'OPERATION REALISEE**

(Conformément à la procédure standard BAR-SE-109 et au descriptif facture)

### **1. PREPARATION ET INJECTION**

- Diagnostic technique initial (pression, étanchéité, températures)
- Injection de SENTINEL X800 (dosage : 1% du volume d'eau)
- Circulation générale (4h min. à 50-60°C) et par réseau (2h/sens)

### **2. RINÇAGE ET CONTROLE**

- Évacuation complète du désembouant et rinçage intensif (3x volume/réseau)
- Remise en pression et purge d'air



**ENERGIE NOVA**



### 3. PROTECTION ET FINALISATION

- Vérification/nettoyage des filtres existants
- Injection de SENTINEL X100 (dosage : 1% du volume d'eau)
- Contrôles finaux et mise en service

### 3. CERTIFICATION

Je soussigné, **M. TAMOYAN Hamlet** président de **ENERGIE NOVA**, atteste que :

- Les travaux de désembouage ont été réalisés conformément aux techniques professionnelles et aux bonnes pratiques du secteur.
- L'opération est conforme :
  - À la fiche CEE BAR-SE-109
  - Au devis référencé **ENR-2025-29-D** du
  - Aux normes techniques du ministère de la Transition énergétique.
- Les produits utilisés (SENTINEL X800/X100) sont agréés par le ministère de la Santé.

Fait à Paris, le

**M. TAMOYAN Hamlet**  
Président de **ENERGIE NOVA**

